




项目支出绩效自评表
(2022年度)

哈密市伊吾县保障性租赁住房建设项目

主管部门		伊吾县住房和城乡建设局			实施单位		伊吾县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16000	16000	10579.02	10	66.12%	6.61		
	其中：当年财政拨款	16000	16000	10579.02	—	66.12%	—		
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	新建1000套保障性租赁住房，配套基础设施供水管道8公里，排水管道8公里、供热管道10公里及配套附属工程。 项目的建设维护社会和谐稳定，推进新型城镇化和农业转移人口市民化，增强困难群众获得感、幸福感、安全感。			截止2022年12月31日，项目建设1000套保障性租赁住房，配套基础设施供水管道8公里，排水管道8公里、供热管道10公里及配套附属工程。 项目的建设维护社会和谐稳定，推进新型城镇化和农业转移人口市民化，增强困难群众获得感、幸福感、安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
数量指标		新建保障性租赁住房数量	=1000套	=1000套	5	5			
		新建供水管道长度	=8公里	=8公里	5	5			
		新建供热管道长度	=10公里	=10公里	5	5			



绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	新建排水管道长度	=8公里	=8公里	5	5	偏差原因分析：因施工内容增加，2022年9月批复总投资由原16000万元调增未为19700万元，实施期限由2022年3月至11月调整为2022年3月至2023年8月。因此暂未到完工节点。 改进措施：项目主体完成85%，完工后按标准进行验收。		
			项目建成合格率	=100%	=85%	5	5			
			工程验收合格率	=100%	=0%	5	5			
			工程开工及时率	≥95%	=100%	5	5			
			项目开工时间	≤2022年3月	=2022年3月	5	5			
		时效指标	项目完工时间	≤2022年11月	=2023年8月	5	5		同上	
		成本指标	2022年预算控制率	≤100%	=66.12%	5	5			
		效益指标 (分值合计30分)	经济效益指标							
			社会效益指标	解决当地住房问题	有效解决	有效解决	10		10	
				实现外来务工人员低成本长期就业，激发城镇发展活力	有效促进	有效促进	10		10	
			生态效益指标							
			可持续影响指标	设计使用年限	≥50年	=50年	10		10	
	满意度（10分）		服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10			
总分										