

绩效目标自评表

(2022年度)



项目名称		哈密市伊吾县乡村供水改造工程		项目负责人及电话		俞秀娟(13999687373)		
主管部门		[13]乡村振兴局		实施单位		[332001]伊吾县水利局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	2143.48	1820.83		10	84.95%	8.5
		其中:本年财政拨款	1500.00	1500.00		-	100.00%	-
		其他资金	643.48	320.83		-	49.86%	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	前山乡新建主管道16.97km、更换主管道1.84km,新建水厂1座。供水管道沿线共布置蓄水池2座。以及吐葫芦乡沙梁子村老旧管网改造14.94km,供水管道沿线布置各类阀门井共计139座,管道穿越建筑物共计25处。			截止2022年12月31日,项目实际完成前山乡新建主管道16.97km、更换主管道1.84km,新建水厂1座。供水管道沿线共布置蓄水池2座。以及吐葫芦乡沙梁子村老旧管网改造14.94km,供水管道沿线布置各类阀门井共计139座,管道穿越建筑物共计25处。项目的建成提高了辖区人民群众安全系数,提高了用水效率,保障了农业生产,确保了汛期安全度汛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	前山乡新建主管道	3.5	=16.97千米	=16.97千米	3.5	
			更换主管道	3.5	=1.84千米	=1.84千米	3.5	
			新建水厂	3.5	=1座	=1座	3.5	
			供水管道沿线共布置蓄水池	3.5	=2座	=2座	3.5	
			吐葫芦乡沙梁子村老旧管网改造	3.5	=14.94千米	=14.94千米	3.5	
			供水管道沿线布置阀门井数	3.5	=139座	=139座	3.5	
			管道穿越建筑物	3.5	=25处	=25处	3.5	
		质量指标	工程验收合格率	3.5	=100%	=100%	3.5	
			设计及施工单位资质合格率	3.5	=100%	=100%	3.5	
			项目工程量完工率	3.5	=100%	=100%	3.5	
		时效指标	项目开始时间	3.5	=2022年4月	=2022年4月	3.5	
			项目完成时间	3.5	=2022年9月	=2022年9月	3.5	
		成本指标	建筑和设备及安装工程投资	4	≤1819.34万元	=1546.5万元	4	
			前期费	4	≤324.14万元	=274.33万元	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高辖区人民群众安全系数	5	明显提高	明显提高	5	
			提高用水效率,保障农业生产,确保汛期安全度汛	5	显著提高	显著提高	5	
			受益户数(≥**户)	5	≥911户	=911户	5	
			受益人数(≥**人)	5	≥4815人	=4815人	5	
			水利设施综合利用率	5	≥99%	=99%	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	≥50年	=50年	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度(≥**%)	10	≥98%	=98%	10	
总分				100		98.5		