



项目支出绩效自评表
(2022年度)

哈密市伊吾县伊吾工业园区新兴产业集聚区标准化厂房建设项目									
主管部门		伊吾县工业园区管委会		实施单位	伊吾县工业园区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数(万 元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	35500	35500	26199.38	10	74.65%	7.47	
		其中:当年财政拨款	35500	35500	26199.38	—	74.65%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	1.根据伊发改投资(2021)139号文件,本项目总投资35,500.00万元,其中申请2022年专项债券融资投资28,000.00万元,本次拟发行6000万元,剩余7,500.00万元为地方财政配套资金。 2.完成109000平方米风电整机生产总装区、风电叶片生产加工区、风电电机生产加工区及厂区配套建设。 3.项目竣工验收合格。 4.建设投资控制良好。			截止2022年12月31日,项目总体完成达到了自治区级工业园区建设要求:一是项目开展全过程审计,项目工程投资完成26000万元,项目资金批复及时到位26000万元,县财政配套资金按实际支付需求进度到位199.38万元。二是完成109000平方米风电整机生产总装区、风电叶片生产加工区、风电电机生产加工区及厂区配套建设。三是由于疫情及天气原因暂未验收,预计2023年4月完成项目验收。四是项目投资控制良好,项目投资控制在预算内。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	占地面积	=407.9亩	=407.9亩	3	3		
			总建筑面积	=109000平方米	=109000平方米	3	3		
			整机生产厂房面积	=14000平方米	=14000平方米	3	3		
			叶片成型厂房建筑面积	=47000平方米	=47000平方米	3	3		
			叶片加工厂房建筑面	=33400平方米	=33400平方米	3	3		
			仓库建筑面积	=6600平方米	=6600平方米	3	3		
			危废间固废房建筑面积	=1000平方米	=1000平方米	3	3		
			消防水池、泵房建筑面积 约为	=800平方米	=800平方米	3	3		
			道路、硬化堆场面积	=150000平方米	=150000平方米	3	3		
		质量指标	项目设计变更率(%)	≤5%	=0%	3	3		
			竣工验收合格率(%)	1	=90%	3	2.7	偏差原因分析:1.疫情原因导致人员和原材料进厂受限工程停工;2.疫情过后天气寒冷注水无法开展联动试验及消防整改,造成未能验收。改进措施:项目总体工程量完成90%,全过程跟踪审计工程量对应投资完成2.6亿元,符合验收条件后加快验收进度,预计2023年4月完成验收。	
			项目资金支付率(%)	≥95%	74.65%	3	2.36	偏差原因分析:项目按要求实施全过程跟踪审计,截止2022年末审计工程量对应资金26000万元,其他费用199.38万元,按工程进度实际支付资金,因此资金支付率低于预期指标。改进措施:根据验收和审计定案结果支付后续费用。	
		项目按计划开工时间	=2022年4月	2022年4月	3	3			